

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 21^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
30 Οκτωβρίου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.258/2023Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2^{ης} παράτασης κατά 6 μήνες του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».

Στα Σπάτα σήμερα 30 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα & ώρα 6:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτεμίδος συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτεμίδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.31573/25-10-2023 έγγραφη **πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του **Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33 μελών** παραβρέθηκαν παρόντα **19 μέλη** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
12. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
13. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
14. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
15. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
16. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
17. Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
18. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
19. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμίδος (Λούτσας) κ. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος.

Εισηγήθηκε το 9^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούντας.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη με αριθμό 05/2021 συντάχθηκε από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου με προϋπολογισμό 370.511,66 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Με την υπ. αριθμ. 368 / 2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και τα συμβατικά τεύχη.

Με την υπ' αριθμ. 100/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 12/02/2020 δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρία «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 31,87 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Πράσινο Ταμείο (Ν.Π.Δ.Δ) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας [αρ. Απόφασης 209.4.10.2021 , ΑΔΑ : 6ΝΗ546Ψ844-ΕΛ9]

Ίδιοι Πόροι του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ. Απόφασης 036/2021 , ΑΔΑ : 6Υ38Ω1Χ-Φ1Ω)

Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθμ. 19552 / 30 - 06 - 2022 συμφωνητικού ποσού 203.581,56 € πλέον ΦΠΑ 24%

Με την Αριθ. Πρωτ.: 19883 / 04-07-2022 απόφαση, ορίστηκαν ως Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου, ο Κος Ανδρόνης Χριστόφορος , Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ5/Α', βοηθούμενος επικουρικά από τον Κο Γατουρτζίδη Αλέξανδρο , ΠΕ Γεωλόγων.

Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 28-02-2023 & με την 1^η παράταση προθεσμίας έως 28-10-2023.

Την υπ' αρ. 528/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης για νέες εργασίες καθ' υπέρβασης της συμβάσης, οι οποίες οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις , που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Έχοντας υπόψη:

Την υπ. αρ. 27901/15-9-2023 αίτησης του αναδόχου για την παράταση και ολοκλήρωση του έργου κατά 6 (έξι) μήνες.

Λόγο της αναμονής ολοκλήρωσης της υπογραφής της Συμπληρωματικής σύμβασης των νέων εργασιών όπως αυτά εγκρίθηκαν με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την Απόφαση 528/2022 Οικονομικής Επιτροπής , δεν έχουν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στην ταράτσα του χωρίς την υπαιτιότητα του εργολάβου. Γι' αυτό το λόγο με την υπ. αρ. **27901/15-9-2023** αίτηση η ανάδοχος εταιρεία έχει αιτηθεί την Παράταση Προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου κατά έξι (6) μήνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της χρονικής ισχύος της υπ.αρ.19552/30-6-2022 σύμβασης και της υπ.αρ.12490/4-5-2023 1^{ης} Σ.Σ.Ε. κατά 6 (έξι) μήνες, για τους παραπάνω περιγραφόμενους λόγους, έως τις 28.4.2024

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της χρονικής ισχύος της υπ.αρ.19552/30-6-2022 σύμβασης και της υπ.αρ.12490/4-5-2023 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

21^Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 202330 Οκτωβρίου 2023

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» κατά 6 (έξι) μήνες, ήτοι έως τις 28.4.2024, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 258/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Κατής Στέφανος του Δημητρίου
 Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
 Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
 Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη