



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Απόφαση αριθ. 39/2024

Θέμα: «Λήψη σχετικής απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατά 6 μήνες».

Στα Σπάτα την **20 Φεβρουαρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη & ώρα 6:30 μ.μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε **Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο**, κατόπιν της με αριθμό πρωτ.4387/15-02-2024 πρόσκλησης της **Προέδρου** κυρίας **Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη**, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους με το από 15-02-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο **Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος**.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία **25 μελών** από συνολικά **29 μέλη** και η **Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
4. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
5. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
6. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
7. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
8. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
9. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
10. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
11. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
12. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
13. Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
14. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
15. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
16. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
17. Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
18. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
19. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
20. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
21. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
22. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
23. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
24. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
25. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωργ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
2. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
3. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
4. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία

Στη Συνεδρίαση **προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρυσάνθη Μπότσαρη** υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καμία.

Επίσης **προσήλθε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αθανάσιος Τούντας**.

Στη Συνεδρίαση **προσήλθε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπατών – Λούτσας κα Άννα Δήμα Καλλιανιώτη του Θεοδώρου**.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενη στο 15^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. 16478/17-05-2019 σύμβαση υποκατάστασης ανατέθηκε στην υποκατάστατο ανάδοχο ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. και με την αριθ. πρωτ. 8930/28-03-2022 σύμβαση υποκατάστασης ανατέθηκε στην υποκατάστατο ανάδοχο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ".

Με την υπ' αριθ. 254/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε εγκριθεί ο 6^{ος} Α.Π.Ε. του έργου και είχε δοθεί παράταση έως την 14 Ιουλίου 2021. Με την υπ' αριθ. 302/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί παράταση 4 μηνών ήτοι μέχρι τις 14/11/2021 και με την 439/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί παράταση 4 μηνών ήτοι μέχρι τις 14/03/2022. Επίσης με την 52/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί παράταση 4 μηνών ήτοι μέχρι τις 14/07/2022 και με την 304/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί παράταση 4 μηνών ήτοι μέχρι τις 14/11/2022 και με την 466/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση μέχρι τις 14/03/2023. Επιπλέον με την 64/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση μέχρι τις 14/07/2023 και με την 201/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση μέχρι τις 12/01/2024.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 100/03-01-2024 ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου κατά 6 μήνες μέχρι 12-07-2024. Σημειώνεται ότι οι λόγοι δυσκολιών που επικαλείται ο ανάδοχος αφορούν την ολοκλήρωση λίγων εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του έργου και τις εργασίες δοκιμών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έργου οι οποίες δεν δύναται να πραγματοποιηθούν αφού δεν έχει συνδεθεί το έργο ακόμα με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

Η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και συνηγορεί για παράταση των 6 μηνών ήτοι μέχρι 12-07-2024.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 12-07-2024, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
 Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
 Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
 Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
 Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
 Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
 Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
 Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
 Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
 Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωργ.