

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 21^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
30 Οκτωβρίου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.255/2023Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».

Στα Σπάτα σήμερα 30 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα & ώρα 6:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτεμίδος συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτεμίδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.31573/25-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
12. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
13. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
14. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
15. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
16. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
17. Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
18. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
19. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμίδος (Λούτσας) κ. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος.

Εισηγήθηκε το 6^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούντας.

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ»**
2. Τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 4.500.000,00 € με Φ.Π.Α (24%), εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ.002/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου.
3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 30/12/2019 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την Επιτροπή Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την 461/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το από 16/9/2020, 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. »
4. Με την υπ' αριθμ.382/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 3^ο Πρακτικό και κατακυρώθηκε η κατασκευή του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 40,15%.
5. **Στις 08/02/2021 υπογράφηκε η υπ' αρ.3171 εργολαβική σύμβαση ποσού 2.693.336,54 ευρώ με ΦΠΑ.**
6. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε δεκαπέντε (15) μήνες που υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Με την υπ' αρ. 222/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως την 7η.01.2023.
8. Με την υπ' αρ. 489/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ , η 1^η ΣΣΕ και παράταση έως την 6η.07.2023
9. Με την υπ' αρ. 204/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΟΘΥΩ1Χ-1ΕΜ) εγκρίθηκε παράταση έως την 7η.10.2023.
10. Με το υπ' αρ. 27079/7-9-23 έγγραφο, αιτείται ο ανάδοχος παράταση του έργου για τρεις (3) μήνες έως την 7^η.01.2024
11. Με το υπ' αρ. 20523/5-7-2023 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, γνωστοποιείται στο Δήμο η εύρεση αρχαιοτήτων

B. ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του υπ' αριθ.πρωτ.3171/08.02.2021 συμφωνητικού και σε συνέχεια των εγκεκριμένων παρατάσεων, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει την 7η.10.2023. Με το υπ' αριθ.πρωτ.27079/7.9.2023 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται παράταση εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 7η.01.2024, λόγω αναμονής έγκρισης χρηματοδότησης από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ . Επίσης, λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου εντός του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος.

21^Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2023**30 Οκτωβρίου 2023**

Οι εργασίες έχουν προχωρήσει στο σύνολό τους όμως, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με λόγους καθυστέρησης, οι οποίοι δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών έχει επιφέρει καθυστέρηση στο έργο, επομένως δύναται, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα, να δοθεί η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 7η.01.2024.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. για την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ**» για το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 7η.01.2024.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» για το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 7.01.2024, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισε «λευκό» ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στέφανος Κατής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 255/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Πιτσιγανδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Κατής Στέφανος του Δημητρίου
 Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
 Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
 Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου