

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 21^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
30 Οκτωβρίου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.256/2023Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ”.

Στα Σπάτα σήμερα 30 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα & ώρα 6:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτεμίδος συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτεμίδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.31573/25-10-2023 έγγραφη **πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του **Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33 μελών** παραβρέθηκαν παρόντα **19 μέλη** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
12. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
13. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
14. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
15. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
16. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
17. Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
18. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
19. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμίδος (Λούτσας) κ. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος.

Εισηγήθηκε το 7^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Παραχεράκης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών & υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την από 03/08/2022 υπογραφείσα σύμβαση με αρ.πρωτ.24583 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011049271 & ΑΔΑ: ΨΔΙΗΩ1Χ-Ω1Β) μελέτης του θέματος στην εταιρεία «**ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.**» με συμβατική αμοιβή χωρίς ΦΠΑ (24%) ύψους 53.591,06 € και με ΦΠΑ 66.452,91 €. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης της μελέτης ορίζεται η 03/02/2023.
 4. Την υπ' αριθ. **200/2023** (ΑΔΑ: 6ΙΜΞΩ1Χ-Λ7Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία παρατάθηκε η ημερομηνία περαίωσης της από 03/08/2022 υπογραφείσας σύμβασης έως 03/11/2023.
 5. Τις υπ' αριθ. Β-203 & Β-204 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΠ: 3328/02.02.2023 & 3329/02.02.2023
 6. Την παρ. 3, αρ. 184, Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 91, Ν. 4782/2021, που αναφέρει ότι η έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο Ν. 5013/2023), ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου).
 7. Το υπ' αριθ.πρωτ.**30423/13.10.2023** αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν:
 - α) στην διευθέτηση τακτοποιήσεων ορισμένων σχολικών κτιρίων σε επίπεδα οριστικής υποβολής ή περαίωσης, ώστε να δύναται να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να κατατεθούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία,
 - β) στην καθυστέρηση του ελέγχου των υποβληθέντων μελετών από την πυροσβεστική υπηρεσία,
 - γ) στην έλλειψη απαραίτητων για την ολοκλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, στοιχείων μετά την αναζήτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
- Μετά τα παραπάνω η Δ/ση Τ. Υ. αποδέχεται τους λόγους καθυστέρησης τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος και εισηγείται την χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης **“ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ”** κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 03/05/2024.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή προς έγκριση του νέου Χρονοδιαγράμματος.

Επισυνάπτεται η παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης.

ΔΙΔΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ” κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 03/05/2024, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 256/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Κατής Στέφανος του Δημητρίου
 Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
 Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
 Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου