

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 22^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
14 Νοεμβρίου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.265/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Τ. Γ 178, Π.Ε. 4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ”.

Στα Σπάτα σήμερα 14 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη & ώρα 6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπατών – Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπατών – Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.33277/9-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν αρχικά παρόντα 21 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
11. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
12. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
13. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
14. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
15. Πιτσιγανδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
16. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
17. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
18. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
19. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
20. Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
21. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
2. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
3. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
8. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
9. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
10. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
11. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
12. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φύτρος Αντώνιος, Μποτζίολής Δημήτριος & Αναγνωστοπούλου Δήμητρα.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσάκαλη Ελένη.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτέμιδος (Λούτσας) κ. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον δύο Θεμάτων Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Εισηγήθηκε το 2^ο Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης Θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Παραχεράκης.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 22018/18.07.2023 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Τ. Γ 178, Π.Ε. 4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ” στην εργοληπτική εταιρεία “AS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ”.

Η εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 18/11/2023 σύμφωνα με την σελ. 3, παρ. 4 της εργολαβικής σύμβασης.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 30295/12.10.2023 αίτημά του ο ανάδοχος εμπρόθεσμα ζητά την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως 18/02/2024 λόγω διαδικασιών έκδοσης άδειας δόμησης. Ο λόγος αυτός δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, επομένως δύναται να δοθεί η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως 18/02/2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως 18/02/2024.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Τ. Γ 178, Π.Ε. 4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ” κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως 18/02/2024, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 265/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
Πιτσιγανδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
Κατής Στέφανος του Δημητρίου
Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη