

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

**Απόφαση αριθ. 16/2024**

**Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».**

Στα Σπάτα την **30 Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη & ώρα 5:30 μ.μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε **τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο**, κατόπιν της με αριθμό πρωτ.1979/24-01-2024 πρόσκλησης της **προέδρου** κυρίας **Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη**, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 24-01-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο **δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος**.

**Διαπιστώθηκε απαρτία**, με την παρουσία **αρχικά 24 μελών** από **συνολικά 29 μέλη** και η **πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
4. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
5. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
6. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
7. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
8. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
9. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
10. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
11. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
12. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
13. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
14. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
15. Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
16. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
17. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
18. Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
19. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
20. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
21. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
22. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
23. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
24. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωργ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
2. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
3. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
4. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
5. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου

Στη **συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου η κα Χρυσάνθη Μπότσαρη υπάλληλος με βαθμό Α' του δήμου.**

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Κατά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντώνιος Φύτρος και μετά την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Επίσης προσήλθε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αθανάσιος Τούντας.

Στη Συνεδρίαση προσήλθαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Σπάτων – Λούτσας κα Άννα Δήμα Καλλιανιώτη του Θεοδώρου και Αρτέμιδας κ. Σπυρίδων Κατσή του Ιωάννη.

**Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, αναφερόμενη στο 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:**

#### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ»**
2. Τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 4.500.000,00 € με Φ.Π.Α (24%), εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 002/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου.
3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 30/12/2019 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την Επιτροπή Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την 461/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το από 16/9/2020, 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. »
4. Με την υπ' αριθμ. 382/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό και κατακυρώθηκε η κατασκευή του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. » με μέση έκπτωση 40,15%.
5. **Στις 08/02/2021 υπογράφηκε η υπ' αρ. 3171 εργολαβική σύμβαση ποσού 2.693.336,54 ευρώ με ΦΠΑ .**
6. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε δεκαπέντε (15) μήνες που υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Με την υπ' αρ. 222/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως την 7η.01.2023.
8. Με την υπ' αρ. 489/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ , η 1η ΣΣΕ και παράταση έως την 6η.07.2023
9. Με την υπ' αρ. 204/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΟΘΥΩ1Χ-1ΕΜ) εγκρίθηκε παράταση έως την 7η.10.2023.
10. Με την υπ' αρ. 255/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΞΞ1Ω1Χ-804) εγκρίθηκε παράταση έως την 7η.01.2024.
11. Με το υπ' αρ. 36705/8-12-23 έγγραφο, αιτείται ο ανάδοχος παράταση του έργου για πέντε (5) μήνες έως την 7<sup>η</sup>.06.2024
12. Με το υπ' αρ. 20523/5-7-2023 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, γνωστοποιείται στο Δήμο η εύρεση αρχαιοτήτων

#### **B. ΠΑΡΑΤΑΣΗ**

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του υπ' αριθ.πρωτ. 3171/08.02.2021 συμφωνητικού και σε συνέχεια των εγκεκριμένων παρατάσεων, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει την 7η.01.2024. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 36705/8.12.2023 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται παράταση εκτέλεσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες , ήτοι έως την 7η.06.2024, λόγω αναμονής έγκρισης

χρηματοδότησης από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την εκτέλεση των εργασιών της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ . Επίσης, λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου εντός του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος.

Οι εργασίες έχουν προχωρήσει στο σύνολό τους όμως, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με λόγους καθυστέρησης, οι οποίοι δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών έχει επιφέρει καθυστέρηση στο έργο, επομένως δύναται, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα, να δοθεί η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου για πέντε(5) μήνες , ήτοι έως την 7η.06.2024.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. για:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ**» για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών , ήτοι έως την 7η.06.2024.

### **ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ**

*Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,*

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

*Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ**» για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών , ήτοι έως την 7η.06.2024, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.*

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου  
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου  
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ  
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία  
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου  
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη  
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος  
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου  
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου  
Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου  
Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου  
Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη  
Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος  
Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου  
Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου  
Φράγκου Ελένη του Γεωργίου  
Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου  
Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου  
Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου  
Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωργ.