



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**



Απόφαση αριθ. 123/2024

Θέμα: «Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε.3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμίδος”».

Στα Σπάτα την **24 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη & ώρα 8:00 μ.μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε **Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο**, κατόπιν της με αριθμό πρωτ.25985/18-07-2024 πρόσκλησης της **Προέδρου** κυρίας **Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη**, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους με το από **18-07-2024** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο **Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος**.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία αρχικά **22 μελών** από συνολικά **29 μέλη** και η **Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
7. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
8. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
9. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
10. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
11. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
12. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
13. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
14. Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
15. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
16. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
17. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
18. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
19. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
20. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
21. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
22. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
2. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
3. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
4. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
5. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
7. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.

Στη Συνεδρίαση **προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρυσάνθη Μπότσαρη** υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι **Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φράγκου Ελένη & Φύτρος Αντώνιος**.

Επίσης προσήλθε ο **Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αθανάσιος Τούντας**.

Στη Συνεδρίαση προσήλθαν και οι **Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Σπάτων – Λούτσας κα Άννα Δήμα Καλλιανιώτη του Θεοδώρου και Αρτεμίδας κ. Σπυρίδων Αρμύρος του Νικολάου**.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον έξι Θεμάτων Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενη στο 1^ο Θέμα Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ' αριθ. πρωτ. 26931/06.09.2023 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο “Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε.3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος” στην εργοληπτική εταιρεία “CTESIBIUS TECHNIKI E.E.”.

Η εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληξε στις 06/07/2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 93/2024 απόφαση του ΔΣ.

Με το παραπάνω σχετικό αίτημά του ο ανάδοχος εμπρόθεσμα ζητά την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλ. έως 06/09/2024, λόγω εκπόνησης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ. Ο λόγος αυτός δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, επομένως η Δ/ση ΤΥ συμφωνεί να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες, δηλ. έως 06/09/2024.

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει ακόμη συνδέσει το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (Η/Φ) του έργου με το δίκτυο της πόλης και ως εκ τούτου δεν δύναται να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλ. έως 06/09/2024.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε.3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος” κατά δύο (2) μήνες, δηλ. έως 06/09/2024, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
 Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
 Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
 Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
 Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
 Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
 Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
 Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
 Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου